

Oficio No. DGAT/JPC/ 0090 /2018

Tláhuac, Ciudad de México, a 15 de octubre de 2018

C. LUIS ADRIAN BACA OLVERA
COORDINADOR INTERNO DEL COMITÉ CIUDADANO
SANTA ANA PONIENTE II
P R E S E N T E

Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 54 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, por este medio, le envío informe pormenorizado del avance de los trabajos de los proyectos específicos del presupuesto participativo 2018.

No omito mencionar que el informe esta sustentado con la información correspondiente al Tercer Trimestre de 2018 del Presupuesto Participativo que remitió la Dirección General de Administración y la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E



C. ANDRÉS CHACÓN SÁYAGO
DIRECTOR DE GESTIÓN Y ATENCIÓN VECINAL

ccp. C. Ernesto Romero Elizalde.- Director General de Participación Ciudadana.

ACS/LMR*VGC

ALCALDÍA TLÁHUAC
Av. Tláhuac esq. Nicolás Bravo.
Bo. La Asunción, Tláhuac,
C.P. 13000.

Tel. 58623250
www.tlahuac.cdmx.gob.mx

Con honestidad y principios, Tláhuac crece contigo.

CIGP 001

OFICIO NO. DGA/ 00017 /2018.

Tláhuac, Ciudad de México, a 3 de Octubre de 2018.

C. ERNESTO ROMERO ELIZALDE
DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
P R E S E N T E.

En atención al oficio No. DGPC/DGAT/JPC/1335/2018, mediante el cual solicita información relativa al segundo trimestre del Presupuesto Participativo 2018, para su envío a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

Al respecto, adjunto envió Formato PPD Presupuesto Participativo para las Delegaciones (Informe de Avance Trimestral Enero-Septiembre 2018).

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Handwritten signature and date: octubre 12 2018

LIC. SILVIA YADIRA FERRER GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Berzabeth González Chavarría - Directora de Recursos Financieros - berzabethg@tlahuac.gob.mx
Lic. Genaro Flores Sánchez - Subdirector de Finanzas - subfinanzas@tlahuac.gob.mx

SYFG/BOC/GP/S/18

DELEG. DEL G. D.F. EN TLÁHUAC
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dirección de Gestión y Atención Vecinal
RECIBIDO
08 OCT. 2018
U. D. DE PROMOCIÓN CIUDADANA
RECIBIDO: 18/10/18



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

02CD13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

Período: Enero-Septiembre 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				APROBADO 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3
SANTA CATARINA YECAHUIZOTL (PBLO)	A.2D13.8001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL SANTA CATARINA YECAHUIZOTL	0.0%	1 709,332.00	0.00	0.00
3 DE MAYO	O.2D13.8001	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	93.3%	2 709,332.00	662,043.13	662,043.13
AGRICOLA METROPOLITANA	O.2D13.8002	GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA ERNANI, MURCIÉLAGO, ARABELLA	0.0%	3 709,332.00	0.00	0.00
ATOTOLCO	O.2D13.8003	NIVELACIÓN DE CAMINO RURAL	100.0%	4 709,332.00	709,332.00	709,332.00
DEL MAR NORTE	O.2D13.8004	ILUMINANDO LA DEL MAR NORTE	100.0%	5 709,332.00	709,332.00	709,332.00
DEL MAR SUR	O.2D13.8005	"COLONIA DIGNA"	0.0%	6 709,332.00	0.00	0.00
CUITLAHUAC	O.2D13.8006	CONTINUACIÓN DE ALUMBRADO EN LA COLONIA CUITLAHUAC	100.0%	7 709,332.00	709,332.00	709,332.00
EL MIRADOR - SANTA CATARINA	O.2D13.8007	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	93.3%	8 709,332.00	662,043.13	662,043.13
EL ROSARIO	O.2D13.8008	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO ESPACIOS	100.0%	9 709,332.00	709,331.99	709,331.99
EL TRIANGULO	O.2D13.8009	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	100.0%	10 709,332.00	709,331.99	709,331.99
EMILIANO ZAPATA 1A	O.2D13.8010	"YA TENEMOS CARRETERA"	100.0%	11 709,332.00	709,332.00	709,332.00
EMILIANO ZAPATA 2A	O.2D13.8011	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.0%	12 709,332.00	0.00	0.00
FRANCISCO VILLA	O.2D13.8012	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO ESPACIO	93.3%	13 709,332.00	662,043.13	662,043.13
GRANJAS CABRERA	O.2D13.8013	ILUMINEMOS LA TURBA	100.0%	14 709,332.00	709,332.00	709,332.00
JAIIME TORRES BODET	O.2D13.8014	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	86.7%	15 709,332.00	614,754.34	614,754.34
JARDINES DEL LLANO-D.H. VILLA TLATE	O.2D13.8015	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO MI ESPACIO	93.3%	16 709,332.00	662,043.13	662,043.13
LA CONCHITA I	O.2D13.8016	ILUMINANDO TU ESPACIO	100.0%	17 709,332.00	709,332.00	709,332.00
LA CONCHITA II	O.2D13.8017	ILUMINANDO TU ESPACIO	100.0%	18 709,332.00	709,332.00	709,332.00
LA DRAGA	O.2D13.8018	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	93.3%	19 709,332.00	662,043.13	662,043.13
LA ESTACION	O.2D13.8019	PINTEMOS NUESTRO MERCADO "LA ESTACIÓN"	93.3%	20 709,332.00	715,372.34	662,043.13

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

02CD13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

Periodo: Enero-Septiembre 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				APROBADO 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3
LA HABANA	0.2D13.8020	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO MI ESPACIO	86.7%	20 709,332.00	614,754.34	614,754.34
LA JOYITA	0.2D13.8021	SEMBRANDO VIDA ILUMINANDO MI ESPACIO	93.3%	21 709,332.00	662,043.13	662,043.13
LA MESA	0.2D13.8022	REMODELACIÓN DE ESPACIO DE LAS CANCHAS	0.0%	0 709,332.00	0.00	0.00
LA NOPALERA	0.2D13.8023	CAMINANDO SEGURO EN MI COLONIA	79.7%	20 709,332.00	565,321.04	565,321.04
LA TURPA	0.2D13.8024	ILUMINANDO MI ESPACIO Y SEMBRANDO VIDA	100.0%	21 709,332.00	709,331.99	709,331.99
LAS ARBOLEDAS	0.2D13.8025	CONSTRUCCIÓN Y ARREGLO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS	26.0%	0 709,332.00	184,470.15	184,470.15
LOPEZ FORTILLO	0.2D13.8026	SEMBRANDO VIDA ILUMINANDO MI ESPACIO	86.7%	0 709,332.00	614,754.34	614,754.34
LOS OLIVOS	0.2D13.8027	MEJORANDO LAS CALLES DE LOS OLIVOS	0.0%	2 709,332.00	0.00	0.00
MIGUEL HIDALGO	0.2D13.8028	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	93.3%	28 709,332.00	662,043.13	662,043.13
MIGUEL HIDALGO OTE	0.2D13.8029	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	93.3%	29 709,332.00	662,043.13	662,043.13
OJO DE AGUA	0.2D13.8030	DEPORTIVO TLALTENCO, SOLICITO LA COMPRA DE EQUIPO DE EJERCITADORES ,EQUIPO DE JUEGOS INFANTILES Y LUMINARIAS	100.0%	30 709,332.00	709,332.56	709,332.56
PARAISO SANTA CATAKINA	0.2D13.8031	SEMBRANDO VIDA E ILUMINADO MI ESPACIO	100.0%	20 709,332.00	709,331.99	709,331.99
PEÑA ALTA	0.2D13.8032	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	93.3%	22 709,332.00	662,043.13	662,043.13
QUILAHUATLA	0.2D13.8033	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	93.3%	23 709,332.00	662,043.13	662,043.13
SAN ANDRES MIXQUITO (EBIA)	0.2D13.8034	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	93.3%	24 709,332.00	662,043.13	662,043.13

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

02CD13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

Periodo: Enero-Septiembre 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				APROBADO 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3
SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO)	0.2D13.8035	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	86.7%	709,332.00	614,754.34	614,754.34
SAN JOSE	0.2D13.8036	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	93.3%	709,332.00	662,043.14	662,043.13
SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO)	0.2D13.8037	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO TU ESPACIO	93.3%	709,332.00	662,043.13	662,043.13
SAN MIGUEL (AMPL)	0.2D13.8038	ALUMBRADO PARA LA CALLE ALAMO	100.0%	709,332.00	709,332.00	709,332.00
SAN MIGUEL ZAPOTITLA	0.2D13.8039	SAN RAFAEL LIBRE DE INUNDACIONES	0.0%	1,059,672.00	0.00	0.00
SAN NICOLAS TETELCO (PBLO)	0.2D13.8040	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	93.3%	709,332.00	662,043.13	662,043.13
SAN PEDRO TLAHUAC (PBLO)	0.2D13.8041	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	86.7%	709,332.00	614,754.34	614,754.34
SANTA CATARINA (AMPL)	0.2D13.8042	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	86.7%	709,332.00	614,754.34	614,754.34
SANTA CECILIA	0.2D13.8043	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	93.3%	709,332.00	662,043.14	662,043.13
SANTIAGO ZAPOTITLAN (PBLO)	0.2D13.8044	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO TU ESPACIO	86.7%	709,332.00	614,754.34	614,754.34
SELENE (AMPL)	0.2D13.8045	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	93.3%	709,332.00	662,043.13	662,043.13
SELENE 1a SECC	0.2D13.8046	BACHEO DE LA COLONIA SELENE 1	100.0%	709,332.00	709,332.00	709,332.00
SELENE 2da SECC	0.2D13.8047	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	33.3%	709,332.00	236,443.86	236,443.86
TEMPILULI	0.2D13.8048	RENIVELACIÓN CON GRANZÓN PARA LA CALLE ALAMO	0.0%	709,332.00	0.00	0.00
TEOZCMA	0.2D13.8049	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI CALLE	93.3%	709,332.00	662,043.13	662,043.13
TEPANTITLAMILCO	0.2D13.8050	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	93.3%	709,332.00	662,043.13	662,043.13
TEPANTITLA CONTANTITLA	0.2D13.8051	REPARACION DE LA CALLE MONTES CAUCASO	100.0%	709,332.00	709,332.00	709,332.00

44

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

02CD13 DELEGACIÓN TLÁHUAC

Periodo: Enero-Septiembre 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				APROBADO 1	PROGRAMADO 2	EJERCIDO 3
TIERRA BLANCA	0.2D13.8052	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO TU ESPACIO	100.0%	709,332.00	56 709,331.99	709,331.99
TIERRA Y LIBERTAD	0.2D13.8053	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	100.0%	709,332.00	57 709,331.99	709,331.99
UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA	0.2D13.8054	CAMBIANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO COL. SANTA ANA	100.0%	709,332.00	58 709,332.00	709,332.00
UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA	0.2D13.8055	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	93.3%	709,332.00	59 662,043.14	662,043.13
VILLA CENTROAMERICANA (U HAB)	0.2D13.8056	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO TU ESPACIO EN VILLA	100.0%	709,332.00	60 709,331.99	709,331.99
VILLAS DE LOS TRABAJADORES (GDF) (U HAB)	0.2D13.8057	MEJORANDO JUAN DE DIOS PEZA	100.0%	709,332.00	61 709,332.01	709,332.01
TOTAL URG				41,491,596.00	32,770,347.77	32,717,018.52

50

C.I. 1108

CIGP 002

Tláhuac, Ciudad de México, a 04 de octubre de 2018

ERNESTO ROMERO ELIZALDE
DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
P R E S E N T E.

En atención a su oficio N° DGPC/DGAT/JPC/001334/2018, mediante el cual solicita el tercer informe trimestral, al respecto le envié el reporte de avance del Presupuesto Participativo 2018 del mes de julio a octubre del año en curso, anexo reporte en forma impresa.

Sin más por el momento, reciba un cordial y afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. RAYMUNDO CHÁVEZ PADILLA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO.

- c.c.p. ERNESTO CHACÓN SAYAGO.- Director de Gestión y Atención Vecinal.
- ING. ARQ. VICTOR MANUEL GRANADO VAZQUEZ. - Director Técnico y de Planeación.
- ING. JAIME PÉREZ SÁNCHEZ.- Director de Obras y Mantenimiento.
- C. JOSÉ MANUEL JIMENEZ BRAVO - Subdirector de Proyectos
- ARQ. URIEL PACHECO MARTÍNEZ.- J.U.D. De Estudios y Planeación.

VMGV/UPM/eps.

DELEG. DEL G. D. F. EN TLÁHUAC
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dirección de Gestión y Atención Vecinal

RECIBIDO
08 OCT. 2018

U. D. DE PROMOCIÓN CIUDADANA

1455



TLÁHUAC
DELEGACIÓN BENAFÉ

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección Técnica y de Planeación
Mar de las Lluvias No. 17, Col. Sección
C.D. 13420, Del. Tláhuac
Tel. 52410193
web.tlahuac.df.cdmx.mx



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

INFORME

AL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2018

NUM	NOMBRE DEL RUBRO (ESPECÍFICO POR CADA PROYECTO)	MONTO ASIGNADO A CADA PROYECTO	COGONA O PUEBLO ORIGINARIO	CLAVE DE LA COGONA O PUEBLO DESTINARIO	NOMBRE EXACTO DEL PROYECTO (TAI COMO APARECE EN EL CONTRATO)	DIRECCIÓN (UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO)	BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA PROYECTO	% PORCENTAJE REAL DE AVANCE (CALCULADO A PARTIR DE LA FECHA DE FINICIÓN DE LA OBRAS O DE LA FECHA DE EJECUCIÓN DE LA OBRAS O DE LA FECHA DEL CONTRATO PARA ADQUISICIONES O SERVICIOS)	FECHA DE FINICIÓN DE LA OBRAS O FECHA DEL CONTRATO PARA ADQUISICIONES O SERVICIOS	ESTADO DEL CONTRATO (SI O NO)	NUMERO DE CONTRATO DEL PRODUCTO DE OBRAS O DE ADQUISICIONES O SERVICIOS
1	GUARNICIONES Y BANQUETAS	709.332.00	AGRICOLA METROPOLITANA	11-001	GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA ERNANI JUZUELA EN ARABELLA	AV ERNANI MURCIELAGO ARABELLA ENTRE ALDES ERNANI, DECCATO ALDESTAS	PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR NUESTRAS GUARNICIONES Y BANQUETAS PONIENDO EN ESPECIAL ATENCIÓN EN LAS CALLES MENCIONADAS AV ERNANI, MURCIELAGO, ARABELLA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	20%	27/03/2018	SI	DGODUAD/OP-003-18
4	IMAGEN URBANA	709.332.00	EL MIRADOR	11-005	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO MI ESPACIO	EN TODA LA POBLACION DESDE VOLCANES Y MARIA RUIZ	ILUMINAR SITIOS OSCUROS CON EL PROPOSITO DE EVITAR CIRCULOS DE VAGO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO Y EQUILIBRIO ENTRE ARBOLADO Y LUMINARIAS	80%	27/03/2018	SI	DGODUAD/OP-003-18
5	IMAGEN URBANA	709.332.00	EL ROSARIO	11-005	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO MI ESPACIO	BENITO JUAREZ ENTRE BENITO JUAREZ Y JALISCO	ILUMINAR Y REFORESTAR EL ESPACIO PUBLICO UN LUGAR MAS SEGURO PARA HACER UNA VIDA MAS SEGURA, HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANZE Y EL EQUILIBRIO ENTRE ARBOLADO Y LUMINARIAS	100%	27/03/2018	SI	DGODUAD/OP-003-18
6	IMAGEN URBANA	709.332.00	EL TRIANGULO	11-007	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO MI ESPACIO	JOSE IGNACIO CUELLAR MAR DEL NOROYER EN ENTRE CALLES SAN RAFAEL ATILGEO MAR DE LA TRANQUILIDAD RIACHUELO SERPENTINO Y AVENIDA TLANIAC	CONSISTE EN MEJORAR LA IMAGEN URBANA POR MEDIO DE COLOCACION DE LAMPARAS CON LUZ LED DE PISTE ALTO Y SIEMBRA DE ARBOLES HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANZE Y EL EQUILIBRIO ENTRE EL ARBOLADO Y LUMINARIA	100%	27/03/2018	SI	DGODUAD/OP-003-18
8	GUARNICIONES Y BANQUETAS	709.332.00	EMILIANO ZAPATA 2da SECCION	11-009	GUARNICIONES Y BANQUETAS	20 DE NOVIEMBRE MONTERREY E IGNACIO ZARAGOZA ENTRE GUADALUPE Y MONTEPREY Y AV DE LAS NIEVES	LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS SE COLOCARAN EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y MONTERREY DE LA CALLE GUADALUPE HASTA LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA DESIGNACION ZARAGOZA DE LA CALLE MONTERREY HASTA LA AVENIDA DE LAS NIEVES	20%	27/03/2018	SI	DGODUAD/OP-003-18
10	ILUMINADO PUBLICO	709.332.00	GRANJAS CABRERA	11-011	ILUMINADOS LA TURBA	AVENIDA LA TURBA ENTRE AVENIDA LAIRIAC Y CALLEJON LA TURBA ENTRE AVENIDA LAIRIAC Y CALLEJON LA TURBA	COLOCACION DE LUMINARIAS DE ARTINO CERAMICO CON POSTES EN PUNTOS DE INTERSECCION DE CALLES SOBRE LA AVENIDA LA TURBA, ENTRE AVENIDA TLANIAC Y CALLEJON LA TURBA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	100%	27/03/2018	SI	DGODUAD/OP-003-18
11	IMAGEN URBANA	709.332.00	JAIMÉ TORRES BODET	11-012	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO MI ESPACIO	EDUCACION POLITERCA Y CERRADA POLITERCA ENTRE EDUCACION CIVICA Y COCTORADO	ILUMINANDO EL ESPACIO DE TIENDAS, SEMBRANDO ESPACIO PARA TIENDAS, HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANZE Y EL EQUILIBRIO ENTRE ARBOLADO Y LUMINARIAS	80%	27/03/2018	SI	DGODUAD/OP-003-18
12	IMAGEN URBANA	709.332.00	JARDINES DEL LLANO (L. TABI)	11-013	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO MI ESPACIO	CALLE DALIAS, ZA CERRADA ZA DALIAS, AZULENAS EN ENTRE DALIAS	REFORESTAR LA CALLE DALIAS, LA CUAL ES UNA DE LAS PRINCIPALES DE LA COGONA JARDINES DEL LLANO Y ATENDER EL ALBERGADO PUBLICO TAN SEGURO Y TAN PREGARIBO AL CUAL PERALONGA LA SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE MICOGONA, HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANZE	80%	27/03/2018	SI	DGODUAD/OP-003-18
13	IMAGEN URBANA	709.332.00	LA DRACA	11-014	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO MI ESPACIO	DRAGO ENTRE ASANE Y SABELA	COLOCACION DE LUMINARIAS EN ZONA OSCURA DE LA CALLE DE DRAGO, RESTORACION EN LOS JARDINES EN LA CALLE DE DRAGO HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANZE Y EL EQUILIBRIO ENTRE ARBOLES Y LUMINARIAS	85%	27/03/2018	SI	DGODUAD/OP-003-18
14	POR DEFINIR	709.332.00	LA ESTACION	11-015	PINTAMOS NUESTRO MERCADO LA ESTACION	DE LAS ARTES ENTRE CALLES ESTACION PINO SUAREZ, ESTACION REVILLA, ESTACION ZUCALO AV SAN RAFAEL ATILGEO	PINTAR TODO EL MERCADO DE LA ESTACION EL CUAL SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE DE LAS ARTES ENTRE LA ESTACION PINO SUAREZ, ESTACION REVILLA, ESTACION ZUCALO Y AV SAN RAFAEL ATILGEO	0%	27/03/2018	SI	DGODUAD/OP-003-18
15	IMAGEN URBANA	709.332.00	LA HABANA	11-016	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO MI ESPACIO	CALLE RAFAEL CASTILLO ESCUENA JOSE MARTI EN FRENTE AL MONDE MARIA HASTA PUCA DE ARAMBURG RAFAEL CASTILLO, ESCUENA JOSE MARTI	CONSISTE EN LA COLOCACION DE LUMINARIAS SOLARES DE POSTE ALTO CON LUZ LED Y SIEMBRA ARBOLES ADECUADOS PARA LA ZONA URBANA, HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANZE Y EL EQUILIBRIO ENTRE ARBOLES Y LUMINARIAS	80%	27/03/2018	SI	DGODUAD/OP-003-18
16	IMAGEN URBANA	709.332.00	LA JOVITA	11-017	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO MI ESPACIO	CERRADA LA AMISTAD MONTERREY Y CALLE DE LA AMISTAD EN ENTRE CALLEJON MIGUEL HIDALGO CERRADA DE LA AMISTAD	ILUMINAR LA COGONA LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON ALGUNAS EVITAR DELINCUENCIA Y HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANZE Y EL EQUILIBRIO ENTRE ARBOLADO Y LUMINARIAS	80%	27/03/2018	SI	DGODUAD/OP-003-18
17	POR DEFINIR	709.332.00	LA MESA	11-018	REMODELACION DE ESPACIO DE LAS CANCHAS	CALLE 1 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3	SE ENCUENTRA PINTAR EL ESPACIO ENTRE BARANDAS EN LAS CANCHAS DE LAS CANCHAS	30%	27/03/2018	SI	DGODUAD/OP-003-18



NÚM.	NOMBRE DEL RUBRO ESPECÍFICO PARA CADA PROYECTO	MONTO ASIGNADO A CADA PROYECTO	COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	CLAVE DE LA COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	NOMBRE EXACTO DEL PROYECTO (TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)	DIRECCIÓN JURISDICCIÓN EXACTA DEL PROYECTO	RESUMEN DE DESCRIPCIÓN DE CADA PROYECTO	% PORCENTAJE REAL DE AVANCE (CALCULARLO A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA O DE LA FECHA DEL CONTRATO PARA ADQUISICIONES O SERVICIOS)	FECHA DE INICIO DE LA OBRA O FECHA DEL CONTRATO PARA ADQUISICIONES O SERVICIOS	EXISTE CONTRATO (SI O NO)	NÚMERO DE CONTRATO DEL PROYECTO DE OBRA O DE ADQUISICIONES O SERVICIOS
51	IMAGEN URBANA	709,332.00	DE MAYO	11-054	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	CALLE PRESIDENTE, DIPUTADOS PRIVADA DE SENADORES, CAMINO REAL, ASAMBLEISTAS, EMPERADORES Y PIRULES EN ENTRE CALLE DIPUTADOS Y CAMINO REAL	SIEMBRA DE ARBOLES EN LAS CALLES Y COLOCACION DE LAMPARAS SOLARES DE TUBO ALTO HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE Y EL EQUILIBRIO ENTRE EL ARBOLADO Y LUMINARIAS	100%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
52	IMAGEN URBANA	709,332.00	UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I	11-055	CAMBIANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO COL. SANTA ANA PONIENTE URG	ALTA TENSION, SALTO DEL AGUA Y SAN RAFAEL ATLIXCO	CONSITE EN REFORESTACION Y ALUMBRADO EN LOS ESPACIOS PARA MAYOR SEGURIDAD EN LAS CALLES: SAN RAFAEL ATLIXCO, SALTO DEL AGUA, ALTA TENSION	100%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
53	ALUMBRADO PUBLICO	709,332.00	LA CONCIERTA I	11-056	ILUMINANDO TU ESPACIO	PRDLONGACION MAGDALENO ITA, PRDLONGACION CNDFRE CAPETO ROSAS, GROUDEAS, AMAPOLA, GARCONIAS Y NOCHE BUENA ENTRE CANAL REVOLUCION, NOCHE BUENA, GUILERMO PUESTO PRDLONGACION FRANCISCO JIMENEZ.	ALUMBRADO PUBLICO INFRAESTRUCTURA URBANA, IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ILUMINACION AUTONOMO Y SUSTENTABLE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE SISTEMA DE LAMPARAS SOLARES	100%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
54	IMAGEN URBANA	709,332.00	UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE II	11-058	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE II, ENTRE LAS CALLES SALVADOR DIAZ MIRCH, MANUEL M. LOPEZ, JUAN DE DIOS PEZA, GABRIEL GARCIA MARQUEZ	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ILUMINACION AUTONOMO Y AUTOSUSTENTABLE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA Y A SU VEZ SEMBRAR ARBOLES PARA AYUDAR AL BUENO AMBIENTE, LAMPARAS SOLARES HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DONDE SE NECESITEN.	80%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
55	VALIDADES SECUNDARIAS	709,332.00	ATOTOLCO	11-059	RENOVELACION DE CAMINO RURAL	CDA. PILARES 1 CDA PILARES 2, BORRGO ATOTOLCO, CDA. HERNANDEZ 1 Y 2 CDA TL. BUCAMBIAS, CIPIES, NOCHE BUENA, CDA. JACARANDAS, LIRIO ZAPOTITLAN Y CUATEMCO SIN. ENTRE CANAL AMEDA, ACUEXCO TL, ATOTONILCO, CDA. I HERNANDEZ Y NOCHE BUENA	NIVELAR LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PERIMETRO PREFERENTE LAS CALLES MAS DAÑADAS Y POSTERIORMENTE APLICAR GRANTON QUE ES UN MATERIAL PERANITICO JURIDICAMENTE Y NOBLE AL MEDIO AMBIENTE HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	50%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
57	ALUMBRADO PUBLICO	709,332.00	GUITLAHUAC	11-060	CONTINUACION DE ALUMBRADO EN LA COLONIA GUITLAHUAC	VARIAS CALLES EN TODA LA COLONIA	COLOCACION DE LUMINARIAS EN LAS CALLES MOCTEZUMA, BIBIANA RODRIGUEZ CAJAHUAPAN, CDA. GUITLAHUAC, GUITLAHUAC ANUECATLA NORTE, ANUECATLA SUR, NEZAHUALPILLI, GALICIA, 2 CDA. ATOTOLCO, CRUZTITLA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	100%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
58	VALIDADES SECUNDARIAS	709,332.00	TEMPILULI	11-061	RENOVELACION CON GRANIZON PARA LA CALLE ALAMO	ALAMO SAN, ENTRE GERANIO, AV DE LAS TORRES, AMAPOLA, GUVIOS	SE PROCURE RENOVELAR LA CALLE ALAMO DESDE LA CALLE GERANIO Y HASTA LA CALLE AMAPOLA O BIEN HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	50%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18



INFORME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

AL DIA: 04 de Octubre del 2018

NUM	NOMBRE DEL RUBRO OPERATIVO POR CADA PROYECTO	MONTOS ASIGNADOS A CADA PROYECTO	COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	CLAVE DE LA COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	NOMBRE EXACTO DEL PROYECTO (TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)	DIRECCIÓN (UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO)	BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA PROYECTO	% PORCENTAJE REAL AVANCE (CALCULADO A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA O DE LA FECHA DEL CONTRATO POR ADQUISICIÓN O SERVICIOS)	FECHA DE INICIO DE LA OBRA O FECHA DEL CONTRATO POR ADQUISICIÓN O SERVICIOS	TIPO DE CONTRATO (SI/NO)	NUMERO DE CONTRATO DEL PROYECTO O DE OBRA O DE ADQUISICIÓN O SERVICIOS
32	IMAGEN URBANA	709,332.00	SAN JUAN (TAYOAPAN PUEBLO)	11-034	SEMBRANDO VIDAS E ILUMINANDO TU ESPACIO	AV NORTE DEL COMERCIO ENTRE AV DEL MAESTRO Y VALENTIN REYES	REFORESTAR EL ESPACIO PUBLICO HACER DEL PUEBLO UN LUGAR MAS BONITO Y AGRADABLE PARA TODAS LAS EDADES A LA ILUMINACION PODER SALIR EN LAS NOCHES. HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE Y EL EQUILIBRIO ENTRE ARBOLADO Y LUMINARIAS	80%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
33	ALUMBRADO PUBLICO	709,332.00	AMPLIACION SAN MIGUEL	11-035	ALUMBRADO PARA LA CALLE ALAMO	ALAMO ENTRE CEIBA Y AV. POZOS	INSTALAR LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO CON CELDAS SOLARES Y BATERIAS DE RESPALDO PARA RESERVAR LA INSEGURIDAD	100%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
34	DRENAJE Y AGUA	709,332.00	SAN MIGUEL ZAPO TITLA	11-036	SAN RAFAEL LIBRE DE INUNDACIONES	CALLE SAN RAFAEL ATILCO, ENTRE JUAN OROS PEZA Y SALVADOR DIEZ MINON	SE DESARROLVA LA TUBERIA DE DRENAJE Y SE LE DE EL MANTENIMIENTO NECESARIO	0%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
35	IMAGEN URBANA	709,332.00	SAN NICOLAS TETELCO (PELO)	11-037	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	AV 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE AMALAPA Y PUEBLA	CONSISTE EN SEMBRAR ARBOLES EN LA CALLE Y ASI DE ESTA MISMA MANERA COLOCAR LUMINARIAS SOLARES EN TUBO ALTO DE LUZ LED, HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE Y EL EQUILIBRIO ENTRE ARBOLADO Y LUMINARIAS.	80%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
37	IMAGEN URBANA	709,332.00	SANTA CATERINA (AMPL)	11-039	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	TODA LA COLONIA CIRCUITO VERSALLES ENTRE CIRCUITO VERSALLES	ILUMINAR CALLES QUE NO CUENTAN CON LUZ QUE SON PARA LA RECREACION. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO Y EL EQUILIBRIO ENTRE ARBOLADO Y LUMINARIAS.	80%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
38	ADQUISICIÓN	709,332.00	SANTA CATERINA YECAHUICOTL (PELO)	11-040	MEJORAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL SANTA CATERINA YECAHUICOTL	CALLE DEL SARGENTO DOMINGUEZ ENTRE MARCOS MA. LORETO Y CONCEPCION	COMPUTADORAS PROYECTOR AUDIO LOKERS, ESCORTORIOS Y LIBRERO MAS GRANDE PARA LA BIBLIOTECA, CAMBIO DE LA PUERTA PARA DANZA	0%	N/A	NO	N/A
41	IMAGEN URBANA	709,332.00	SELENE AMPLIACION	11-043	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	CALLE MAR DE LAS LLUVIAS SIN ENTRE ESTANISLAO RAMIREZ RUIZ Y LEPIA CHINA	CONSISTE EN SEMBRAR ARBOLES EN LAS CALLES PARA REFORSTAR ASI MISMO COLOCAR LUMINARIAS SOLARES DE TUBO ALTO PARA TENER ILUMINACION DONDE NO HAY SOBRE MAR DE LAS LLUVIAS HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE Y EL EQUILIBRIO ENTRE EL ARBOLADO Y LUMINARIAS	100%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
42	VIALIDADES SECUNDARIAS	709,332.00	SELENE 1ra SECCION	11-044	BACHEO DE LA COLONIA SELENE	TODA LA COLONIA	BACHEO GENERAL DE TODAS LAS CALLES DE LA SELENE	100%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
44	IMAGEN URBANA	709,332.00	TEZOSOMA	11-047	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI CALLE	TODA LA COLONIA AL FINAL DE LA CALLE CIRCUITO YECAHUICOTL Y CALLE RODRIGUEZ PUELO	EN DOTAR DE LUZ LAS CALLES OSCURAS PARA ENTAR LAS ADQUISICIONES PARA ORGANE O FUMAR Y TONAR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO ALCANCE Y EL EQUILIBRIO ENTRE ARBOLES Y LUMINARIAS.	30%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
45	IMAGEN URBANA	709,332.00	TEPANTITLAMILCO	11-048	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	TEPANTITLAMILCO Y PROL. TEPANTITLAMILCO, ENTRE CANAL DEL NORTE Y CARRETERA MIXQUIC CHALCO	CONSISTE EN LA SIEMBRA DE ARBOLES EN LAS CALLES Y ASI DE ESTA MISMA FORMA COLOCAR LUMINARIAS SOLARES DE LUZ LED EN UN TUBO ALTO HASTA DONDE PRESUPUESTO ALCANCE Y EL EQUILIBRIO ENTRE ARBOLES Y LUMINARIAS.	80%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
46	VIALIDADES SECUNDARIAS	709,332.00	TEZONTITLA ZOMPANTITLA	11-049	REPAVIMENTACION DE LA CALLE MONTES CAUCASO	MONTES CAUCASO HASTA CUE 19 ENTRE LA C/ DE LA MUERTE Y CUE 19	REPAVIMENTACION DE LA CALLE MONTES CAUCASO Y CAMBIO DE LA COLADERA DE LA MISMA, PUES YA ESTA SUMIDA E INSERVIBLE Y ADENAS DE LA COLOCACION DE UN TORO A MEDIA CUADRA PARA REDUCTOR DE VELOCIDAD PUES LOS CARROS PASAN MUY RAPIDO.	100%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
47	IMAGEN URBANA	709,332.00	TIERRA BLANCA	11-050	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO TU ESPACIO	AV BARRANCA Y CERRADA SAUCE ENTRE AV BARRANCA Y CERRADA SAUCE	SEMBRAR ARBOLES Y COLOCAR LUMINARIAS POR UN BANDO AMBIENTE Y SEGURO HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE Y EL EQUILIBRIO ENTRE ARBOLADO Y LUMINARIA.	100%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
49	IMAGEN URBANA	709,332.00	VILLA CENTRAL AMERICA (SAN MARI)	11-053	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO TU ESPACIO EN VILLA CENTRAL AMERICANA	AV. CANAL DE CHALCO, LA TURBA LANGOSTA Y JUAN DE DIOS PEZA (AV. 33 EN LA TURBA H. CASTILLO, CANAL DE CHALCO LANGOSTA	SE REQUIERE ALUMBRADO PUBLICO URGENTE EN EL AREA CENTRAL "CANCHAS DE BASQUETOL FUTBOL RAPIDO ESTACIONAMIENTO Y AMBARRONES DE TODA LA UNIDAD HABITACIONAL VILLA CENTRAL AMERICANA EN MZ 1, 2, 3 Y 4 Y 10 RESPECTIVAMENTE	100%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
50	VIALIDADES SECUNDARIAS	709,332.00	VILLA DE LOS TRABAJADORES (SOFITO HARI)	11-053	ILUMINANDO JUAN DE DIOS PEZA	CALLE JUAN DE DIOS PEZA ENTRE AV. CANAL DE CHALCO Y AV. HERBERTO CASTILLO	REPAVIMENTACION PARA LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA, EMPEZANDO POR CANAL DE CHALCO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	100%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TLAXCALA

INFORME

AL día 04 de Octubre del 2018

NUM	NOMBRE DEL RUBRO ESPECÍFICO POR CADA PROYECTO	MONTOS ASIGNADO A CADA PROYECTO	COLONIA O PUEBLO DESIGNADO	CLAVE DE LA COLONIA O PUEBLO DESIGNADO	NOMBRE EXACTO DEL PROYECTO (TITULO O APORTE EN EL CONTRATO)	DIRECCIÓN (UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO)	BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA PROYECTO	% PORCENTAJE REAL DE AVANCE (CALCULADO A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA O DE LA FECHA DEL CONTRATO PARA ADICIONES O SERVICIOS)	FECHA DE INICIO DE LA OBRA O FECHA DEL CONTRATO PARA ADICIONES O SERVICIOS	EXISTE CONTRATO (SI O NO)	NÚMERO DE CONTRATO DE LA OBRA O DE ADICIONES O SERVICIOS
18	CLAPACIONES Y BANQUETAS	\$ 709,332.00	LA ZUMPALERA	11-019	CAMMINADO SEGURO EN LA COLONIA	CRISTOBAL MORALES, ELIXIR DEL AMOR Y BUZIO CLEMENTE	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA COLONIA	80%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
20	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 709,332.00	LAS ARBOLEDAS	11-021	CONSTRUCCION Y ARRECLO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS	CALLE BUENA SUERTE, PORVENIR, SANTA CRUZ, ENTRE AV. TLAXIAC, PROVIDENCIA, SANTA CRUZ, ALTA TENSION	REPARACION Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS PARA QUE LOS HABITANTES DE LA COLONIA CAMINEN SEGUROS SIN NINGUN PELIGRO DE ALGUN ACCIDENTE PATRONAL O DE TRAFICO HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	100%	27/0/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
21	IMAGEN URBANA	\$ 709,332.00	LOPEZ PORTILLO	11-022	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	CALLE AV. LAS MINAS, GRANADA Y CERRADA DE BALLADOLID SIN ENTRE AV. LAS MINAS Y CERRADA DE VALLADOLID	ILUMINANDO MI ESPACIO PARA PREVENCIÓN DEL DELITO COLOCACION DE ARBOLES Y MEJORAR IMAGEN URBANA EN LOS PARQUES RECREATIVOS HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANZE EL EQUILIBRIO ENTRE ALUMBRADO Y LUMINARIA.	80%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
22	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 709,332.00	LOS OLIVOS	11-024	MEJORANDO LAS CALLES DE LOS OLIVOS	CALLE EMILIANO ZAPATA, PARTE VENADO, RUBEN JARAMILLO, AGUILAS, TUTU, BALLENA, ENTRE REBO, AV. TLAXIAC, GISENES, AV. LA TURBA.	DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS SIGUIENTES CALLES, EMILIANO ZAPATA, RUBEN G. JARAMILLO, AGUILAS, TUTU, BALLENA, PARTE VENADO, HASTA DONDE ALCANZE EL PRESUPUESTO.	5%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
24	IMAGEN URBANA	\$ 709,332.00	MIQUEL HIDALGO ORIENTE	11-025	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	CALLE ELIAS SALCADO SIN ENTRE LONBARDO, LOS HIGONISTES, LAKMEY Y GUILLERMO PRIETO	COLOCAR LUMINARIAS SOLARES CON POSTES ALTOS CON EL OBJETO DE RECUPERAR ESPACIOS QUE SE HAN VUELTO INSEGUROS PARA LA COMUNIDAD HACIENDO SIEMBRAS DE ARBOLES CON EL OBJETO DE EMBELLEZER LOS ESPACIOS PUBLICOS HASTA DONDE ALCANZE EL PRESUPUESTO	80%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
25	POR DEFINIR	\$ 709,332.00	JOJO DE AGUA	11-027	DEPORTIVO TLALTENCO SOLICITO LA COMPRA DE EQUIPO DE EJERCITADORES EQUIPO DE JUEGOS INFANTILES Y LUMINARIAS	CALLE PASEO NUEVO, ESTEBAN CHAVERO Y ALBARO OBREGON SIN ENTRE PASEO NUEVO, ESTEBAN CHAVERO Y ALBARO OBREGON	EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION Y COLOCACION DE EQUIPO PARA EJERCITAR AL AIRE LIBRE JUEGOS INFANTILES Y LUMINARIAS	0%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
26	IMAGEN URBANA	\$ 709,332.00	PARAISO SANTA CATARINA	11-028	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	TODO LA COLONIA ENTRE CIELO Y ANGEL	ILUMINAR LAS CALLES PARA EVITAR OCACIONES PARA PROPICIAR EL DELITO, HASTA DONDE ALCANZE EL PRESUPUESTO Y EL EQUILIBRIO ENTRE EL ARBOLADO Y LAS LUMINARIAS	100%	27/0/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
27	IMAGEN URBANA	\$ 709,332.00	PENA ALTA	11-029	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	PROLONGACION TOLUCA, AV. TOLUCA	PUES CONSISTE EN TENER MEJOR AMBIENTE PARA MI COLONIA DE IGUAL FORMA Y A LA VEZ CON LAS LAMPARAS SOLARES BRINDAR MAYOR BIENESTAR Y SEGURIDAD PARA MI COLONIA, HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANZE Y EL EQUILIBRIO ENTRE ARBOLADO Y LUMINARIAS	80%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
28	IMAGEN URBANA	\$ 709,332.00	QUAHUATLA	11-030	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	CALLE FELIPE JARDNER, JACARANCAS Y FRANCISCO VILLA SIN ENTRE FRANCISCO VILLA Y JACARANCAS	CONSISTE EN COLOCAR POSTE ALTO CON LUZ LED Y REFERESTAR LA ZONA SEMBRANDO ARBOLES ADECUADOS HASTA DONDE ALCANZE EL PRESUPUESTO	80%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
29	IMAGEN URBANA	\$ 709,332.00	SAN ANDRES MIXIQUIC (PBLG)	11-031	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	CALLE ALMELI ENTRE CAVAL SEZ AMAPOLA Y RAFAEL VAZQUEZ	CONSISTE EN SEMBRAR ARBOLES EN LA CALLE Y ASI DE ESTA MISMA MANERA Y COLOCAR LUMINARIAS SOLARES EN TUDO ALTO DE LUZ LED HASTA DONDE ALCANZE EL PRESUPUESTO Y EL EQUILIBRIO ENTRE ARBOLADO Y LUMINARIAS	80%	27/0/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
30	IMAGEN URBANA	\$ 709,332.00	SAN FRANCISCO TLALTENCO PUEBLO	11-032	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	CALLE SAC. RAFAEL ATLIXCO SIN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA SAN RAFAEL ATLIXCO	CONSISTE EN SEMBRAR ARBOLES EN LA CALLE Y ASI DE ESTA MISMA MANERA COLOCAR LUMINARIAS SOLARES EN TUDO ALTO DE LUZ LED HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANZE Y EL EQUILIBRIO ENTRE ARBOLADO Y LUMINARIAS	80%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18
31	IMAGEN URBANA	\$ 709,332.00	SAN JOSE	11-033	SEMBRANDO VIDA E ILUMINANDO MI ESPACIO	CARLOS MARTINEZ GIL, AV. TIERRA Y LIBERTAD A RAFAEL CASTILLO	CONSISTE EN SEMBRAR ARBOLES ADECUADOS PARA ZONA URBANA CON EL FIN DE CONTRARESTAR EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y EMBELLEZER LA ZONA, ASI COMO COLOCAR LUMINARIAS DE POSTE ALTO CON LUZ LED EN ESTA AREA ORDURA CON EL FIN DE REDUCIR LA DELINCUENCIA, HASTA DONDE EL	80%	27/03/2018	SI	DGODU/AD/OP-003-18